



Entwicklungsprogramm
für den ländlichen Raum
im Freistaat Sachsen
2014 - 2020

Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des
ländlichen Raums: Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete



Ausbau Ortsstraße „Dorfstraße“ in 02692 Großpostwitz, OT Klein-Kunitz

Ziel des Vorhabens ist der grundhafte Ausbau der Ortsstraße „Dorfstraße“ in Klein-Kunitz auf einer Länge von 365 Metern. Das Vorhaben besteht insbesondere aus folgenden Bestandteilen: Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen, Verkehrssicherung an Arbeitsstellen, Sicherung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Erdbau, Bodenerkundung, Entsorgung, Oberbau, konstruktiver Ingenieurbau, Landschaftsbau, Ausstattung und Planungsleistungen.

Die Baumaßnahme begann im April 2020 und wird voraussichtlich im September 2020 abgeschlossen. Das Vorhaben wird gefördert durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums. Das Projekt wird im Rahmen der LEADER-Entwicklungsstrategie umgesetzt.

Sachbericht über die Realisierung der Maßnahme

Die Baumaßnahme wurde öffentlich ausgeschrieben. Die Bekanntmachung ist am 22.01.2020 auf eVergabe.de, am 23.01.2020 auf Vergabe24.de und am 24.01.2020 in der Ausgabe 04/2020 des Sächsischen Ausschreibungsblattes erschienen. Die Verdingungsunterlagen wurden von 15 Firmen angefordert, 9 Angebote gingen zum Submissionstermin fristgerecht ein. Die Eröffnung der Angebote erfolgte am 13.02.2020, 10:00 Uhr in der Gemeindeverwaltung Großpostwitz.

Mit der Baudurchführung wurde die Fa. WTL Rämisch GmbH aus 02692 Schlungwitz mit einer Auftragssumme von 299.933,34 € (Brutto) gemäß Auftrag – Nr. 01/02/2020 vom 13.03.2020 beauftragt.

Die Leistungen wurden am 08.04.2020 begonnen und am 14.12.2020 beendet und am 15.12.2020 abgenommen. Bei der Abnahme festgestellte Mängel/Restleistungen wurden abgearbeitet. Mit dem Tag der Abnahme (14.12.2020) erfolgte die Verkehrsfreigabe.

Am 20.08.2020 wurde die Fördermaßnahme von der Bewilligungsbehörde in Augenschein genommen.

Mit der Maßnahme wurden folgende Indikatoren realisiert:

- Versiegelungsbilanz: + 480 qm
- Ausbau Straße: 415 m

Weitere Anbindungseffekte konnten realisiert werden:

- Durch die Maßnahme wurden Flächen der Wald- und Forstwirtschaft erschlossen
- Es erfolgte mit der Maßnahme der Anbindung der Grundstücke an die Abfallentsorgung

Insgesamt wurde mit dieser Maßnahme eine wesentliche Verbesserung der Verkehrssituation bei der Anliegerstraße erreicht, bauliche Mängel beseitigt und ein Beitrag zur Sicherheit und Leichtigkeit im Straßenverkehr erzielt.





